

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM KOLIZJI
w Rejonowym Zakładzie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskiej
ul. Zamenhofska 2, tel. 062 737 82 00
w zakresie instalacyjnych urządzeń energetycznych
z projektem przebudowy skryzowania
Na planach określono urządzenia podziemne

kable WMSN — kable nn —

- kable ośw ul sterujący

UWAGI

- 1 Szczegółowy przebieg kabli należy ustalić w terenie na podstawie wykopów próbnych
- 2 Urządzenia naziemne zinventaryzować w terenie
- 3 Szczegółowe trasy kabli abonenckich i przyłączy kablowych uzgodnić z właścicielami
- 4 W pobliżu kabli wykopy prowadzić ręcznie
- 5 Na czas wykonania robót (w szczególności przy wykopach szerszych niż 0,6 m) kabel zabezpieczyć przed obsunięciem
- 6 Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kable po wykonaniu należą odbiorowi przez RD
- 7 Ewentualne uszkodzenia spowodowane uszkodzeniem kabli - zgłosić w terminie 1 roku od czasu montażu nowych, Urządzenie obciążają wykonawców przez
- 8 Uwagi w piśmie w EOP-42MMD-AG-012016-2019

Wniosek o sprawdzenie nie upoważnia wykonawcy robót do wejścia na teren budowy bez zgłoszenia RD oraz bez uaktualnienia niniejszego sprawdzenia

Ostro Inżynier Wiodący ds. Dokumentacji Energetycznej
Artur Grzelak

14.11.2019 r.

502/2019

Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej
Radostaw Bojarczuk